

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:

Byggherre: Namn och kontaktuppgifter

Åtgärd:

Beräknad byggstart (datum):

Planerat färdigställande (datum):

Entreprenadform:

Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn och kontaktuppgifter

Risker och åtgärder

Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Guide för riskbedömning och kontrollplan, steg för steg”.

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	RISK	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20	Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	För- och efternamn samt roll
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	2	4	8	Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	Kontrollera fall mot golvbrunn	För- och efternamn samt roll